

2022 年 6 月 10 日运维日报

派工类型: 批量整改-批量整改 (系统对应)

需求单号: XQ-2022-00572 (系统对应)

派工单号: PG-DB-2022-00443 (系统对应)

风场名称: 山东德州瑞丰平原风场 (系统对应)

业主: 国瑞新能源 (系统对应, 可用简称)

主机: 运达 (系统对应, 可用简称)

叶片型号:TMT-71.5 (对叶片铭牌叶型)

产地: 射阳 (对叶片铭牌产地)

派工内容: 风场 4 个机位 7 支 71.5m 叶片后工装高空维修工作; (批量作业细化到具体作业单位+作业内容: 零星维修, 需细化到机位+叶片+维修内容)

派工周期: 2022/6/6-2022/8 (按照区域经理的派工周期执行)

派工第一负责人: 尹东山 (系统对应)

派工协助人: 刘贝 (系统对应)

委外单位: 江苏华纳 (系统对应)

作业人员: 赵鑫华、要建钊、刘风军、刘义坤 (和现场资料提交人员对应)

资料提交时间:

资料审核通过时间:

实际到达时间: 2022/6/6 15:35

总进度情况:已完成入场手续办理, 完成 1 支, 剩余 6 支; (明确入场手续办理情况, 总进度情况对应派工内容的完成情况, 完成 1 半没有完成的不计入已完成数量,)

累计进场时间: 3 天 (1.到场当天实际执行派工任务的(办理入场、接收材料都不算), 当天可计入到场时间; 2.其他的均按到场后第二天计算累计到场时间)

累计误工:

1、天气因素误工: 2 天 (因现场天气因素产生的误工)

2、客户因素误工: 0 天 (因现场业主、主机因素产生的误工)

3、内部因素误工: 1 天 (因我司自身因素导致的误工, 其中包含因供应商现场因素导致的误工)

6.7 完成入场手续办理、安全培训

6.8 大风天气误工

6.9 客户无人配合误工

6.10 10#机位 Y200235K 叶片夹芯祛除, 封袋膜灌注加热

今日工作情况:10#机位 Y200235K 叶片放钢丝绳、夹芯祛除、封真空袋膜、保压、完成加热; (描写具体作业内容以及主要步骤完成情况)

明日工作计划:10#机位 Y200235K 叶片手糊、腻子油漆修复 (简述维修计划)

故障及处置情况:

1.10#机位 Y200235K 叶片后工装后缘内蒙皮 500mm*20mm 分层发白, 未维修; (描述故障损伤情况以及完成情况: 未维修/已维修)

2. (故障条数依次累加; 如果 1 支叶片多处同类型故障, 可描述到 1 处故障里, 做到不遗漏, 系统故障录入内容、条数和日报对应)

今日费用情况:

住宿费: 0 元 (系统一致)

请车费: 0 元 (系统一致)

材料运输费: 0 元 (系统一致)

设备租赁费：0 元（系统一致）

物料采购费：0 元（系统一致）

实际完成时间：（完成派工作业内容的实际时间）

撤场时间：（现场人员撤离时间）

派工完成情况：（现场派工实际完成情况，对应派工内容进行描述）

遗留事项：（对存在遗留未完成事项进行描述）

报告人：（现场负责人）